

图纸 AI 审核报告

文件：课堂图纸样张.pdf

页数：3 | 视觉模型：K3

审核时间：2026-08-15T09:18:12.486498+00:00

审核结论

共 7 条待确认问题；所有结论统一为「待工程确认」。本报告为课堂审核草稿，不构成正式工程批准，请工程师逐条复核确认。

问题清单（每条含页码与证据）

#	页码	问题	证据摘录	结论
1	2	标题栏缺少字段：材料	图号:课堂-002；名称:支架（样张）；材料:；比例:1:2；设计:待工程确认	待工程确认
2	2	未标注材料，需确认	（标题栏未给出材料）	待工程确认
3	3	标题栏缺少字段：比例	图号:课堂-003；名称:支架（样张）；材料:Q235；比例:；设计:待工程确认	待工程确认
4	3	未提取到技术要求，需确认是否遗漏（该页未提取到技术要求文字）		待工程确认
5	2	材料栏未标注材料	材料 比例 1:2	待工程确认
6	3	缺少技术要求	80 ±0.05 图号 课堂-003 名称 支架（样张） 材料 Q235 比例	待工程确认
7	3	比例栏未标注比例	材料 Q235 比例	待工程确认

免责声明：本报告由 AI 基于图纸识别生成，证据与页码仅供辅助定位；缺少证据或页码异常的项目未纳入有效结果。最终以工程师确认结论为准。